



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 26 de agosto de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-43492

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 13/08/2026, Adenda de Contrato de fecha 21/04/2026 "Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 1 entre la Ruta 22 (149k000) y Ruta 50 (164k650)", Lic. CREMAF RUTA 1 (Comp. A).

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Agosto 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**

D.D.



RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

Colonia 13 agosto de 2026

DNV/MTOP

Ing. Mauricio Figares

Ing. Agustin Silveira

Presente

Nota nro CR15

Ref.:Obra.: Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 1 entre la Ruta 22 (149k000) y Ruta 50 (164k650)

Asunto: Nueva revisión PDT y PFF

Por medio de la presente hacemos entrega de nueva revisión de PDT y PFF

El motivo de esta nueva revisión se da por el incumplimiento del MTOP respecto a los plazos de las expropiaciones.

De acuerdo al Pliego de Condiciones, **Capítulo 22. Expropiaciones:** *“la ejecución y pago de **todas** las expropiaciones será responsabilidad del contratante. El contratante pondrá a disposición de la contratista los predios expropiados antes de transcurrido 1/3 del plazo de la etapa de ejecución de obra del Componente A”*

Siendo que el acta de inicio de obra se firmó con fecha 15 de marzo de 2026 y el plazo para la ejecución de la obra es de 12 meses calendario, el tercio del plazo para la ejecución de la obra se cumplió el día 15 de julio del corriente.

Al día de la fecha aun quedan 6 padrones sin permiso de ocupación y hay otros indicados con carácter de ocupación que no podemos tomar posesión como se ha indicado en la nota CR014.

A continuación, se muestra cuadro referido a lo antes dicho.

PADRON	DEPARTAMENTO	SECCION CATASTRAL	EXPEDIENTE	OCUPACION	COMENTARIOS
15994	COLONIA	12	2023-10-6-592		A la espera toma urgente
19590	COLONIA	12	2023-10-6-596		Dpto. Contencioso
19594	COLONIA	12	2023-10-6-599		Dpto. Contencioso
19595	COLONIA	12	2023-10-6-600		Dpto. Contencioso
23538	COLONIA	12	2023-10-6-608		Intendencia de Colonia
8734	COLONIA	12	2023-10-6-610		Intendencia de Colonia



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Montevideo, 21 de AGOSTO de 2026

Sr. Jefe de Departamento de Contratación Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo


Ref.:Obra.: **Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 1 entre la Ruta 22 (149k000) y Ruta 50 (164k650)**


Asunto: **Solicitud modificación de PDT y PFF.**

Elevamos a Ud. la nota presentada por la empresa contratista de la obra de la referencia, RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A., mediante la cual solicita la modificación del Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) y del Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) vigentes, en virtud de los cambios que ha debido introducir en la programación de las tareas, derivados de no contar aún con el permiso de ocupación de algunos de los padrones que se encuentran en proceso de expropiación.

Se adjuntan el nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajos y el Preventivo de Flujo de Fondos, los cuales se consideran aceptables por parte de esta Dirección de Obras.

Saluda atentamente,


Ing. Agustín Silveira
Codirector de Obra
DNV - MTOP


Ing. Mauricio Figares
Director de Obra
DNV - MTOP

Rubro	Denominación	Precio total	Acumulado a Julio											
Rubros generales			mes 6											
1	Movilización	42.000.000,00	agosto											
71	Recuperación ambiental	42.000.000,00	53,00%											
382	Sanitización de obra	5.800.000,00	5,18%	5,18%										
311	Alumbrados nuevos	6.416.500,00	9,26%	9,26%										
912	Alimentación	2.630.000,00	4,00%	4,00%										
914b	Suministro de locomoción con chofler	1.500.000,00	8,33%	8,33%										
915b	Suministro de locomoción sin chofler	1.500.000,00	8,33%	8,33%										
929	Asignamiento personal de inspección	360.000,00	13,00%	13,00%										
930	Asignamiento director de obra	360.000,00	8,33%	8,33%										
Rubros de movimiento de suelos			mes 7											
6	Excavación no clasificada	88.046.290,00	2,00%	5,00%										
7	Excavación no clasificada a depósito	61.822.500,00	2,00%	5,00%										
8	Excavación no clasificada de préstamo	1.4075.495,00												
9	Enterración de árboles y tocones	3.162.850,00	10,00%	10,00%										
76	Sobrecarga de suelos (del tipo=40cm)	5.940.676,00	2,00%	5,00%										
Rubros de desagües pluviales			mes 8											
268	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabletejo)	3.235.550,00	5,00%	5,00%										
269	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm (sin cabletejo)	1.549.260,00	5,00%	5,00%										
269	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 120 cm (sin cabletejo)	907.180,00	5,00%	5,00%										
261	Hormigón armado Clase VII para alcantarillas (con tra. Suj)	61.291.500,00	2,00%	3,00%										
283	Cabletejo de hormigón armado Clase VII para alcantarillas de caños	1.413.000,00	5,00%	12,00%										
5141	Demolición de alcantarillas existentes	650.000,00	5,00%	20,00%										
1329	Hormigón armado para cámaras de inspección en alcantarillas	6.916.500,00	5,00%	20,00%										
5134	Recolectores de curvas en hormigón	4.033.560,00	5,00%	20,00%										
219	Ferreteado de protección	778.050,00	5,00%	35,00%										
Rubros de vialidad			mes 9											
94	Cemento portland para base estabilizada	11.356.100,00	10,00%	10,00%										
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	18.543.150,00	5,00%	20,00%										
102-1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura con asfalto modificado	58.416.718,00	4,33%	25,00%										
101	Mezcla asfáltica para base negra	57.939.200,00	4,59%	30,00%										
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	3.968.802,00	10,00%	20,00%										
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	3.001.050,00	5,00%	20,00%										
131	Base granular con CBR > 60 % (con transporte)	15.239.280,00	6,00%	35,00%										
139	Sub-base granular con CBR=40% (con transporte)	42.595.131,00	10,00%	45,00%										
2375	Fresado 12 cm)	7.340.400,00	10,00%	20,00%										
181	Reciclado de pavimentos (espesor 15 cm)	7.836.136,00	2,00%	21,00%										
181-1	Reciclado de pavimentos (espesor 20 cm)	12.355.458,00	2,00%	13,00%										
2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	85.332.529,00	5,00%	35,00%										
2137	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado	86.302.100,00	3,00%	37,00%										
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	4.423.850,00	3,00%	20,00%										
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	11.399.035,00	3,00%	20,00%										
606	Reliquias Peatonales	1.486.500,00	5,00%	30,53%										
31	Entradas particulares (Incluye caños)	10.077.800,00												
238	Cordon hormigón simple Clase VII	3.450.000,00												
519	Pavimento de hormigón (Truck apron rodado)	1.861.500,00												
Rubros de señalización			mes 10											
621-6	Suministro e instalación de diferentes metlicas certificadas H1W5A	10.296.000,00	50,00%	50,00%										
621-7	Suministro e instalación de diferentes certificadas H2W5A	2.940.000,00	50,00%	50,00%										
621-8	Suministro e instalación de diferentes certificadas H4W3A	1.360.000,00	50,00%	50,00%										
621-1	Transición ensayada de diferentes metlicas a forma F	3.012.000,00	50,00%	50,00%										
620	Terminal de impacto	4.116.000,00	50,00%	50,00%										
624-1	Soporte para señales de 2,40 x 1,20m (Incluye postes, señal y elementos de fijación)	28.500,00	50,00%	50,00%										
3010	Señales clase 1 instaladas	24.336,00	50,00%	50,00%										
3012	Señales clase 3 instaladas	799.800,00	50,00%	50,00%										
624	Poste de caño para señales	130.500,00	50,00%	50,00%										
3027	Poste de hormigón instalado	1.129.700,00	50,00%	50,00%										
3021	Superficies pintadas	312.800,00	50,00%	50,00%										
3027	Superficies pintadas	1.652.240,00	50,00%	50,00%										
3028	Borde aplicado en filo	137.690,00	50,00%	50,00%										
3038	Borde aplicado en filo	1.102.255,00	50,00%	50,00%										
3039	Antiruido aplicado en filo	80.360,00	50,00%	50,00%										
3040	Superficies aplicadas en filo	1.532.500,00	50,00%	50,00%										
3043	Línea de fle aplicada en caliente	717.500,00	50,00%	50,00%										
3044	Borde aplicado en caliente	4.246.250,00	50,00%	50,00%										
3047	Pavura de pavimento con resalto	9.246.500,00	50,00%	50,00%										
3046	Superficies aplicadas en caliente	650.000,00	50,00%	50,00%										
5154	Superficies perforadas	1.720.000,00	50,00%	50,00%										
3046	Señales de tránsito	142.500,00	50,00%	50,00%										
3042-1	Tarjetas instaladas	489.960,00	50,00%	50,00%										
3044-1	Perforación 175x14x10 (Incluye señal)	10.767.200,00	50,00%	50,00%										
3047	Columnas con Píscante (Incluye señal)	1.509.600,00	50,00%	50,00%										
Rubros de iluminación			mes 11											
910	Iluminación	53.845.000,00	40,00%											
Rubros de estructura			mes 12											
0	Puente sobre Arroyo Riachuelo	59.175.136,40	6,00%	15,00%										
0	Dos puentes sobre Arroyo Artillos	27.092.893,00	5,00%	12,00%										
0	Cruce peatonales subterráneos con sus accesos (2 cruces)	39.414.600,00												
0	Cruce de ganado (3 cruces)	23.572.200,00												
0	Cruce de ganado (3 cruces)	32.293.682,00												
Subtotal			1.092.443.708,40											
Avance mensual			17,73%	1,95%	6,49%	5,08%	12,33%	12,38%	20,41%	23,62%				
Acumulado mensual			17,73%	19,69%	26,18%	31,26%	43,59%	55,97%	76,38%	100,00%				
Avance mensual			\$ 193.699.300,29	\$ 21.348.846,69	\$ 70.972.411,89	\$ 55.506.082,61	\$ 134.752.399,70	\$ 135.250.863,10	\$ 227.962.148,33	\$ 257.999.856,40				
Acumulado mensual			\$ 193.699.300,29	\$ 215.047.946,38	\$ 208.970.358,27	\$ 341.479.440,88	\$ 476.230.840,57	\$ 611.481.703,67	\$ 834.443.952,00	\$ 1.092.443.708,40				

Rubro	Descripción	Precio total	Acumulado a julio											
			mes 6		mes 7		mes 8		mes 9		mes 10		mes 11	
			agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero	
			septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero	
Rubros generales														
71	Movilización	42,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Recuperación ambiental	2,177,000.00	\$ 2,177,000.00	\$ 2,177,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382	Rehabilitación de obra	5,800,000.00	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ -	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29	\$ 536,914.29
311	Albanilería nuevos	6,416,500.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ -	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00	\$ 256,660.00
912	Alimentación	2,630,400.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ -	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00	\$ 219,200.00
914b	Suministro de locomoción con chofer	1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
915b	Suministro de locomoción sin chofer	1,140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
929	Alojamiento personal de inspección	360,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
930	Alojamiento director de obra	360,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Rubros de movimiento de suelos														
6	Excavación no clasificada	88,096,290.00	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ -	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80	\$ 1,761,925.80
7	Excavación no clasificada a depósito	61,822,500.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ -	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00	\$ 1,236,450.00
8	Excavación no clasificada de préstamo	14,075,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Extracción de áridos y bloques	3,164,850.00	\$ -	\$ 316,485.00	\$ -	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00	\$ 316,485.00
7b	Subtransporte de suelos (60t libre=400m)	5,940,676.00	\$ 118,813.52	\$ 297,033.80	\$ -	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80	\$ 297,033.80
Rubros de desagües pluviales														
267	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	3,235,550.00	\$ -	\$ 161,777.50	\$ -	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50	\$ 161,777.50
268	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	1,549,240.00	\$ -	\$ 77,463.00	\$ -	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00	\$ 77,463.00
269	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 120 cm. (sin cabezales)	907,180.00	\$ -	\$ 45,359.00	\$ -	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00	\$ 45,359.00
281	Hormigón armado Clase VII para alcantarillas (con tel. sup.)	61,291,500.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ -	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00	\$ 1,275,830.00
281	Cabezales de hormigón armado Clase VII para alcantarillas de caños	1,413,600.00	\$ -	\$ 70,680.00	\$ -	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00	\$ 70,680.00
5141	Demolición de alcantarillas existentes	650,000.00	\$ -	\$ 32,500.00	\$ -	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00
5143	Hormigón armado para cámaras de inspección en alcantarillas	6,916,500.00	\$ -	\$ 345,825.00	\$ -	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00	\$ 345,825.00
5134	Revestimientos de cunetas en hormigón	4,033,260.00	\$ -	\$ 201,663.00	\$ -	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00	\$ 201,663.00
219	Empecado de protección	776,050.00	\$ -	\$ 38,902.50	\$ -	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50	\$ 38,902.50
Rubros de utilidad														
94	Cemento portland para base estabilizada	11,156,100.00	\$ -	\$ 1,115,610.00	\$ -	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00	\$ 1,115,610.00
102	Merla asfáltica para carpeta de rodadura	18,543,150.00	\$ -	\$ 927,157.50	\$ -	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50	\$ 927,157.50
107	Merla asfáltica para carpeta de rodadura con arillo modificado	58,416,718.00	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ -	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30	\$ 2,527,492.30
101	Merla asfáltica para base negra	57,939,200.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ -	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00	\$ 2,661,824.00
111	Ejecución de riebo bituminoso de imprimación	3,968,802.00	\$ -	\$ 396,880.20	\$ -	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20	\$ 396,880.20
118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	3,081,060.00	\$ -	\$ 154,053.00	\$ -	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00	\$ 154,053.00
131	Base granular con CBR > 60% (con transporte)	15,239,280.00	\$ -	\$ 914,356.80	\$ -	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80	\$ 914,356.80
129	Sub-base granular con CBR=40% (con transporte)	42,595,133.00	\$ -	\$ 4,259,513.30	\$ -	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30	\$ 4,259,513.30
2275	Fresado (2 cm)	7,340,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
181	Reciclado de pavimentos (espesor 15 cm)	7,886,136.00	\$ -	\$ 156,722.72	\$ -	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72	\$ 156,722.72
181-1	Reciclado de pavimentos (espesor 20 cm)	12,355,248.00	\$ -	\$ 247,110.96	\$ -	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96	\$ 247,110.96
2134	Suministro Transporte y elaboración de cemento asfáltico	86,332,104.00	\$ -	\$ 8,633,210.40	\$ -	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40	\$ 8,633,210.40
2133	Suministro Transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado	4,423,850.00	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ -	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50	\$ 132,715.50
2135	Suministro Transporte y elaboración de emulsión asfáltica	11,339,035.00	\$ -	\$ 340,771.05	\$ -	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05	\$ 340,771.05
2136	Suministro Transporte y elaboración de diluidos asfálticos	1,498,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
605	Refugios Preaerados	10,077,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Entradas particulares (Incluye caños)	3,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
238	Cordon hormigon simple Clase VII	1,861,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
539	Pavimento de hormigon (Truck apron reforzado)	1,861,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rubros de señalización														
621-6	Suministro e instalación de señalamientos certificados H2WSA	10,296,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
621-7	Suministro e instalación de señalamientos certificados H2WSA	2,940,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
621-8	Suministro e instalación de señalamientos certificados H4WSA	1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
621-1	Transición ensayada de defensa metálica a forma F	3,012,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
620	Terminal de impacto	4,116,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
624-1	Soporte para señales de 2,40 x 1,20m (Incluye postes, señal y elementos de fijación)	28,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
624-2	Soporte para señales de 2,40 x 2,00m (Incluye postes, señal y elementos de fijación)	24,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3010	Señales clase 1 instaladas	164,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3011	Señales clase 2 instaladas	799,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3012	Señales clase 3 instaladas	130,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
624	Poste de caño para señales	1,129,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3027	Poste de hormigón instalado	1,657,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3037	Superficies pintadas	312,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3038	Borde aplicado en frío	137,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3039	Línea de eje aplicada en frío	1,107,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3030	Amallado aplicado en frío	80,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3030	Superficies aplicadas en frío	717,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3044	Borde aplicado en caliente	4,246,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3047	Pintura de pavimento con resalto	9,248,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -