



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 06 de noviembre de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/591/2020

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 21/10/2020. Contrato de fecha 25/11/2019. "Ruta 41, tramo: Ruta 6 (0km000) – 22km080 (Fin de variante A° Mansavillagra", Lic. C/125.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo octubre 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente**

GP



Sarandí del Yí, 21 de OCTUBRE de 2020

Sr. Jefe de Departamento de Contratación Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Ref.:Obra: C/125 : “Ruta 41; Tramo Ruta 6 (0km000) - 22km080 (Fin de variante A° Mansavillagra)”

Asunto: **Solicitud modificación de PDT y PFF.**

Elevo a Ud. nota de la empresa contratista de la obra de la referencia, CVC S.A. solicitando el ajuste del PDT y el PFF vigentes, motivada básicamente por la no ejecución hasta la fecha de una alcantarilla nueva prevista en el 21k500 de la obra, dado que se está estudiando una variante de proyecto para la misma.

Se adjunta nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos, los cuales se consideran de aceptación por parte de esta Dirección de Obras.

Sin otro particular, saludo atentamente,

Ing. Mauricio Figares
Director de Obra



Sarandí del Yí, 15 de octubre de 2020

Señor Director de Obra
Ing. Mauricio Figares
Presente

Ref: Obra Ruta 41 tramo 0k000-22k080

Por intermedio de la presente me dirijo a usted a los efectos de plantear un cambio en el PDT y PFF vigente para la obra de referencia.

El motivo de dicho cambio es que la obra se vio atrasada por los justificados cambios de proyecto en la alcantarilla de la progresiva 21k500, lo que se refleja en la baja facturación llegado el segundo tercio de la obra.

El resto de la obra de carretera se viene ejecutando a muy buen ritmo, pero los pesos relativos de los montos producidos, no son capaces de cubrir el monto no ejecutado en la alcantarilla y sus rubros accesorios.

Sin otro particular, saluda atentamente

Por CVC S.A.

Valentín Gamarra
Ingeniero Residente



