



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 17 de febrero de 2021

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/70/2021**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 09/12/2020. Contrato de fecha 02/06/2020. "Camino Los Cuadrados, tramo 0km000 – 34km000 ", Lic. C/130.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo diciembre 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente**

GP



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Montevideo, 29 de noviembre de 2020

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales  
**Ing. Ernesto Carballo**  
Presente


**Obra:** "C130 – Camino a los Cuadrado – Tramo; 0k000 – 34k000"

**Asunto:** Ajuste de PDF y PDT a inicio del contrato de obra

Por medio de la presente se eleva a usted el ajuste de los cuadros de flujos de fondos y el plan de tareas, acorde a las fechas de firma del acta de inicio de tareas, la cual presenta cambios frente al presente en la firma del contrato.

Se entiende que el mismo es de aceptación, salvo opinión distinta de la superioridad.

Sin otro particular saluda atentamente,



Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata  
Dirección Nacional de Vialidad



Salto, 22 de Noviembre de 2020

**Dirección Nacional de Vialidad**  
**Sr Director de Obra**  
**Ing. Juan Antonio Rodríguez**

**Ref: CVU-C130- "Camino Los Cuadrados"**

**Nota: 01-04313**

**Asunto: Cambio de PFF**

De nuestra mayor consideración.

Por la presente se solicita el cambio de PFF respecto al vigente según contrato. Motiva la razón del mismo que como consecuencia del buen clima reinante hemos obtenido mayores avances que los esperados. Adjuntamos nuevo PDT y PFF propuesto para su consideración.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

By José Cujó SA:

Jorge D. Botti  
Gerente de Obras

Rivera 1278, CP 50000  
Salto, Uruguay

Tel/Fax +(598) 4733 4360\*  
[empresa@cujo.com.uy](mailto:empresa@cujo.com.uy)

[www.cujo.com.uy](http://www.cujo.com.uy)





**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**  
**CVU - CAMINO LOS CUADRADOS TRAMO 0K000 -34K000**

Resupuesto Nº 4313-Opción I (Estabilizado Granulométrico)  
 ujo de fondos

Fecha : 22/11/2020

Grupo	Rubro	Denominación	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	1	Movilización	\$ 2.762.096	\$ 0	\$ 2.762.096	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	6	Excavación no clasificada	\$ 0	\$ 624.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	7	Excavación no clasificada a deposito	\$ 0	\$ 3.564.000	\$ 1.782.000	\$ 1.782.000	\$ 1.782.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	\$ 0	\$ 1.348.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	27	Ensanche de plataforma	\$ 446.600	\$ 2.679.600	\$ 1.786.400	\$ 1.786.400	\$ 1.786.400	\$ 446.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	71	Recuperación ambiental	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 251.100	\$ 2.762.096
3	76	Sobret transporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	\$ 0	\$ 167.732	\$ 70.756	\$ 70.756	\$ 70.756	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510.000	\$ 510.000	\$ 510.000	\$ 510.000	\$ 510.000	\$ 510.000	\$ 0
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 875.000	\$ 875.000	\$ 875.000	\$ 875.000	\$ 875.000	\$ 875.000
7	129	Sub-Base granular CBR> 40%	\$ 0	\$ 1.432.200	\$ 3.069.000	\$ 4.092.000	\$ 4.092.000	\$ 4.092.000	\$ 3.682.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331.667	\$ 331.667	\$ 331.667	\$ 331.667	\$ 331.667	\$ 331.667
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.780	\$ 39.780	\$ 39.780	\$ 39.780	\$ 39.780	\$ 39.780	\$ 0
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	\$ 2.100.075	\$ 2.100.075	\$ 2.100.075	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 4.200.150	\$ 0
13	262	Hormigón armado clase VII para losas	\$ 0	\$ 28.658	\$ 14.329	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 28.658	\$ 0
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	\$ 0	\$ 308.100	\$ 154.050	\$ 331.075	\$ 331.075	\$ 154.050	\$ 154.050	\$ 77.025	\$ 77.025	\$ 77.025	\$ 77.025	\$ 0
13	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	\$ 254.632	\$ 0	\$ 127.316	\$ 254.632	\$ 254.632	\$ 254.632	\$ 254.632	\$ 254.632	\$ 381.947	\$ 254.632	\$ 254.632	\$ 0
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	\$ 0	\$ 276.528	\$ 138.264	\$ 276.528	\$ 276.528	\$ 276.528	\$ 138.264	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	311	Alambrados de Ley	\$ 542.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.000	\$ 271.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	382	Señalización de obra	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725	\$ 76.725
34	551	Material estabilizado granulométricamente CBR >80 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.495.150	\$ 6.495.150	\$ 6.495.150	\$ 6.495.150	\$ 6.495.150	\$ 6.495.150	\$ 4.330.100	\$ 0
80	912	Alimentación	\$ 169.344	\$ 112.309	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 174.966	\$ 175.779
81	914b	Camioneta con chofer	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816	\$ 108.816
82	915b	Camioneta sin chofer	\$ 38.119	\$ 131.712	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760	\$ 28.760
89	929	Alojamiento personal de inspección	\$ 37.342	\$ 37.369	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339	\$ 37.339
89	930	Alojamiento gerente de obra	\$ 40.585	\$ 32.114	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432	\$ 41.432
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.730.711	\$ 1.730.711	\$ 1.730.711	\$ 1.730.711	\$ 1.730.711	\$ 1.730.711	\$ 0
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.284.908	\$ 2.284.908	\$ 2.284.908	\$ 2.284.908	\$ 2.284.908	\$ 2.284.908
<b>IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS</b>			<b>\$ 6.827.433</b>	<b>\$ 13.279.037</b>	<b>\$ 12.723.424</b>	<b>\$ 13.441.337</b>	<b>\$ 20.207.487</b>	<b>\$ 19.218.397</b>	<b>\$ 21.444.908</b>	<b>\$ 17.546.819</b>	<b>\$ 19.788.539</b>	<b>\$ 17.546.819</b>	<b>\$ 15.381.769</b>	<b>\$ 6.722.522</b>
<b>IVA (22%)</b>			<b>\$ 1.502.035</b>	<b>\$ 2.921.388</b>	<b>\$ 2.799.153</b>	<b>\$ 2.957.094</b>	<b>\$ 4.445.647</b>	<b>\$ 4.228.047</b>	<b>\$ 4.717.880</b>	<b>\$ 3.860.300</b>	<b>\$ 4.353.479</b>	<b>\$ 3.860.300</b>	<b>\$ 3.383.989</b>	<b>\$ 1.478.955</b>
<b>IMPORTE POR LEYES SOCIALES</b>			<b>\$ 833.356</b>	<b>\$ 1.620.839</b>	<b>\$ 1.555.021</b>	<b>\$ 1.640.650</b>	<b>\$ 2.466.526</b>	<b>\$ 2.345.798</b>	<b>\$ 2.617.565</b>	<b>\$ 2.141.765</b>	<b>\$ 2.415.389</b>	<b>\$ 2.141.765</b>	<b>\$ 1.877.499</b>	<b>\$ 820.551</b>
<b>TOTAL MONTO DE COMPARACION</b>			<b>\$ 9.162.825</b>	<b>\$ 17.821.265</b>	<b>\$ 17.075.598</b>	<b>\$ 18.039.081</b>	<b>\$ 27.119.660</b>	<b>\$ 25.792.242</b>	<b>\$ 28.780.353</b>	<b>\$ 23.548.884</b>	<b>\$ 26.557.406</b>	<b>\$ 23.548.884</b>	<b>\$ 20.643.257</b>	<b>\$ 9.022.028</b>