



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0000463

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:	Varios
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Asunto:	DEPARTAMENTO CONTRATACIONES DE OBRAS NACIONALES REMITE 2º INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL - PERIODO NOVIEMBRE 2020 - ENERO 2021 - DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCOCI - LICITACION P/42 - CAMINO A LA Balsa, NUEVO PUNTE SUMERGIBLE SOBRE EL ARROYO CORDOBES EN PASO DEL BILLAR - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Fecha iniciado:	22/02/2021 23:07:46	Fecha valor:	22/02/2021
Clasificación:	Público		
¿Tiene elemento físico?:	No		

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
-------------------	---------	---------	---------------	-------	-----------------	--------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	22/02/2021 23:19:49	
Tipo:	AUTO- Regeneración de carátula	

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA. MODificar el texto del asunto.-

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	22/02/2021 23:27:31	
Tipo:	AUTO- Regeneración de carátula	

SE GENERÓ LA VERSIÓN 2 DE LA CARÁTULA. Modificar el texto del asunto.-

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ



2DO. INFORME TRIMESTRAL

Licitación P/42 – “Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo Cordobés en Paso del Billar”

Período: Noviembre 2020 – Diciembre 2020 – Enero 2021

Febrero 2021



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	GESTIÓN DE CANTERAS	2
4.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
4.1	Servicios Higiénicos.....	2
4.2	Consumo de agua	3
4.3	Gestión de residuos sólidos	3
4.4	Pileta de lavado.....	4
4.5	Abastecimiento de combustible.....	4
5.	INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	4
6.	PLANTILLA DE PERSONAL	5
7.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5
8.	AUDITORIAS AMBIENTALES	5
9.	CONTINGENCIAS	5
10.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	5
11.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	6

2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021
Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo
Cordobés en Paso del Billar



1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la segunda etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de gestión Ambiental y Social elaborado por el MTOP.

2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

Tal como se menciona en el informe anterior, el predio en el que se encuentra instalado el obrador forma parte del padrón N° 4.304, sobre Ruta 6 (en el límite del Departamento de Durazno y el departamento de Cerro Largo) propiedad del Sr. Daniel Rodríguez. Dicho obrador está conformado por oficinas de la Empresa, oficina del MTOP vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, acopio de áridos y piletas de lavado de camiones.



2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021
Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo
Cordobés en Paso del Billar



TRABAJOS REALIZADOS

En el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes tareas: fundaciones de pórtico, construcción de pilares y vigas, transporte y acopio de viguetas.



3. GESTIÓN DE CANTERAS

Hasta el momento no se ha requerido, pero se prevé utilizar material extraído de la cantera con padrón N° 7.248 en el Departamento de Durazno cuenta con la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto de extracción, otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a nombre de la empresa Meliter.

4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 Servicios Higiénicos

El Obrador cuenta con vestuarios, para estos efluentes de aguas servidas el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por barométrica.

2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021
Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo
Cordobés en Paso del Billar



4.2 Consumo de agua

Para el consumo de producción, se continúa utilizando agua proveniente del Aº Cordobés, teniendo presentado ante DINAGUA el trámite correspondiente presentado en el PGA – Versión II. Aún a la espera de la resolución ministerial.

Para uso sanitario en obrador, también se utiliza agua del mismo arroyo con las indicaciones correspondientes para ser potable. Con respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

4.3 Gestión de residuos sólidos

Los residuos asimilables a domésticos y reciclables son enviados al vertedero Municipal de La Paloma.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada. Hasta el momento no se acumularon la cantidad suficiente para ser trasladados al Taller de la empresa.

Respecto a los residuos de ataguía y puente existente aún estamos a la espera de la resolución del destino por parte de la Dirección de Obra del MTOP.

4.4 Pileta de lavado

En cuanto al lavado de camiones mixer, se utiliza la pileta de decantación realizada en el obrador. El agua resultante del lavado es reutilizada para la misma función.



4.5 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

En las piletas de lavado del mixer de hormigón, se controla el PH del agua resultante por precaución de lluvias y por consecuencia el desborde del mismo, arrojando como resultado valores aceptables. Adjunto a este informe se presenta evidencia en el registro de control operacional – ph.

En relación al monitoreo del agua del Arroyo Cordobés, se realizó análisis en el mes de diciembre nuevamente. En adjunto se presentan los resultados del análisis sin presentar grandes modificaciones respecto a la primera muestra.

2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021
Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo
Cordobés en Paso del Billar



EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- Excavadora
- Camión Mezclador de Hormigón
- Combinada
- Compresor y martillos neumáticos
- Bombas de desagote

6. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 15 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, operarios.

7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el trimestre de referencia, no se realizaron capacitaciones ya que no hubo nuevos ingresos.

8. AUDITORIAS AMBIENTALES

No hubo auditorías.

9. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

10. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE




Las tareas previstas para el próximo trimestre serán: Continuación de la construcción de fundaciones de pórtico, construcción de pilares y vigas, montaje de viguetas, armado y llenado de losa.

2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021
Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo
Cordobés en Paso del Billar





11. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA	FECHA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	04/02/2021
Revisado	Jefe de Obra: Ing. Patricio Cañette	10/02/2021
Aprobado	Gerente de Obra: Ing. Eduardo Scattolini	11/02/2021

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 10-12-20	Receptor de Residuos: Vertedero LA PALOMA "Durazno"		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:		100 l	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:		100 l	
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:		100 l	
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS: NA	TRAPOS SUCIOS: NA	OTROS: NA	NA
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		NA	
Sector / Obra: Pista del Billar			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:	Agustín Figuerón	Aclaración de firma:	RAUL GARCÍA
NA = No APLICA			

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 8 - 2 - 21	Receptor de Residuos: Vertedero LA PALOMA "Diazus"		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:		100ℓ	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:		100ℓ	
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:		100ℓ	
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS: NA	TRAPOS SUCIOS: NA	OTROS: NA	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		NA	
Sector / Obra: Puente del Billar			
Firma del que entrega: 		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma: Agustine Figueroa		Aclaración de firma: RAUL GARCIA	



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Paso del Billar, A° Cordobés, 22 de febrero de 2021

Sr Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Obra: "Cno. a la Balsa: Nuevo puente sumergible sobre A° Cordobés en Paso del
Billar", Licitación N.º P/42"

Asunto: Segundo Informe Trimestral de Gestión Ambiental

De mi mayor consideración:

Se adjunta Segundo Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la Empresa
Contratista, Incoci a efectos de su conocimiento y evaluación.

Sin otro particular saluda atentamente.

Ing. Ignacio José Vidal Freije
Director de Obras
p/ DNV-MTOP

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 9157933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	22/02/2021 23:30:45	
Tipo:	Enviar	

Se envía documentación para prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0000463-_2do ITGA P42 - Paso del Billar.pdf	Sí
2	2021-10-3-0000463-_2021-02 Nota Segundo Informe Trimestral P-42.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOP	EXPEDIENTE N° 2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	23/02/2021 15:22:27
Tipo:	Enviar

Pase a la unidad de gestión ambiental de oficina técnicas de construcción a sus efectos.

Firmante:
CABRERA CEMERLLIAN PABLO ADRIAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	09/03/2021 10:09:22	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra P/42 periodo Noviembre 2020 - Enero 2021, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	19/07/2021 19:13:15
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	26/07/2021 10:37:59	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	29/07/2021 19:03:59	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	29/07/2021 19:03:58	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	29/07/2021 19:27:18	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	30/07/2021 11:26:57	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
SILVA, JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	30/07/2021 12:13:02	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 13:55:17	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 22.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 14:38:25	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	30/07/2021 14:38:24	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000463
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	30/07/2021 14:44:32	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN