



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 07 de febrero de 2023

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/81/2023

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 31/01/2023. Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 04/03/2022. "Ejecutar obra de refuerzo estructural en Ruta 1 en el tramo comprendido entre 119km y 120km y ramas de la rotonda en el 119km850, ejecutar obras de refuerzo estructural en Ruta 2 en el tramo comprendido entre Ruta 1 y Rosario, ampliar el mantenimiento de todo el circuito (119km000 – Ciudad de Colonia)", Lic. M/78.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo febrero 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A


Cr. Jorge Olazábal
Gerente General

DD



RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

Montevideo, 29 de enero de 2023.

Sra. Directora de Obra
Ing. Myriam Grill
Presente

Ref : Obra " Mantenimiento por niveles de servicio
Ruta N°1 Tramo 119km000 - Ciudad de Colonia",
(Licitación M/78)

Por la presente solicitamos una prórroga de plazo de las obras 3 y 4 del contrato de referencia, con finalización al 31 de marzo 2023.

Se adjunta PDT y PFF en base a los metrajes que figuran en la modificación y ampliación de contrato de fecha 04 de marzo de 2022.

Por Ramón C. Alvarez S.A.
Jorge Bagnasco

M78 Ampliación
P. D. T.


OBRA 3 Ruta 1: 119k000 - 120k000		Importe Total \$	set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	total
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	2.518.887,48							100%	100%
103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	849.072,62							100%	100%
118	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	116.219,82							100%	100%
135	Material granular para bacheo	21.721,35							100%	100%
2134	Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfáltico	2.252.691,00							100%	100%
2135	Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfáltica	94.530,00							100%	100%
2375	Fresado	55.485,00							100%	100%
2376	Fresado	19.234,80							100%	100%
3042	Tachas instaladas	12.716,34							100%	100%
3043	Linea de eje aplicada en caliente	12.310,08							100%	100%
3044	Linea de borde aplicada en caliente	10.771,32							100%	100%
3046	Superficies aplicada en caliente	25.975,00							100%	100%
3047	Pintura de pavimento con resalto	251.232,68							100%	100%
		6.240.847,49								

OBRA 4 Ruta 2: 128k300 - 136k300		Importe Total \$	set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	total
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	5.952.677,40		13,28521%				80,71479%	6,00%	100%
103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	560.915,85						95,00000%	5,00%	100%
118	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	171.741,48		43,05900%				54,94100%	2,00%	100%
135	Material granular para bacheo	113.571,63						99,00000%	1,00%	100%
2134	Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfáltico	4.548.290,40		9,07075%				89,92925%	1,00%	100%
2135	Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfáltica	132.342,00		77,0858%				22,91420%		100%
2375	Fresado	721.674,90						100,00000%		100%
2376	Fresado	13.891,80						100,00000%		100%
3042	Tachas instaladas	16.456,44							100,00%	100%
3043	Linea de eje aplicada en caliente	17.695,74							100,00%	100%
3044	Linea de borde aplicada en caliente	70.526,50							100,00%	100%
3047	Pintura de pavimento con resalto	360.122,04							100,00%	100%
		12.679.906,18								

M78 Ampliación
P. F. F.

OBRA 3 Ruta 1: 119k000 - 120k000		Importe Total \$	set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	total
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	2.518.887,48							2.518.887	2.518.887
103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	849.072,62							849.073	849.073
118	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	116.219,82							116.220	116.220
135	Material granular para bacheo	21.721,35							21.721	21.721
2134	Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfáltico	2.252.691,00							2.252.691	2.252.691
2135	Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfáltica	94.530,00							94.530	94.530
2375	Fresado	55.485,00							55.485	55.485
2376	Fresado	19.234,80							19.235	19.235
3042	Tachas instaladas	12.716,34							12.716	12.716
3043	Linea de eje aplicada en caliente	12.310,08							12.310	12.310
3044	Linea de borde aplicada en caliente	10.771,32							10.771	10.771
3046	Superficies aplicada en caliente	25.975,00							25.975	25.975
3047	Pintura de pavimento con resalto	251.232,68							251.233	251.233
		6.240.847							6.240.847	6.240.847

OBRA 4 Ruta 2: 128k300 - 136k300		Importe Total \$	set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	total
102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	5.952.677,40		790.826				4.804.691	357.161	5.952.677
103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	560.915,85						532.870	28.046	560.916
118	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	171.741,48		73.950				94.356	3.435	171.741
135	Material granular para bacheo	113.571,63						112.436	1.136	113.572
2134	Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfáltico	4.548.290,40		412.564				4.090.243	45.483	4.548.290
2135	Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfáltica	132.342,00		102.017				30.325	0	132.342
2375	Fresado	721.674,90						721.675	0	721.675
2376	Fresado	13.891,80						13.892	0	13.892
3042	Tachas instaladas	16.456,44						0	16.456	16.456
3043	Linea de eje aplicada en caliente	17.695,74						0	17.696	17.696
3044	Linea de borde aplicada en caliente	70.526,50						0	70.527	70.527
3047	Pintura de pavimento con resalto	360.122,04						0	360.122	360.122
		12.679.906		1.379.357				10.400.489	900.061	12.679.906


Jorge Bagnasco

0	1.379.357	0	0	0	10.400.489	7.140.908	18.920.754
0	1.379.357	1.379.357	1.379.357	1.379.357	11.779.846	18.920.754	