



3ER. INFORME TRIMESTRAL – ETAPA II

**Ampliación Licitación C/115 – Ruta N°90, Tramo: Ruta Piedras Coloradas –
Empalme con Ruta 25”**

Diciembre 2022

Indice

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	1
4.	MATERIALES	2
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
5.1	Servicios Higiénicos	2
5.2	Gestión de residuos sólidos	2
5.3	Abastecimiento de combustible	3
6.	EQUIPOS	3
7.	PLANTILLA DE PERSONAL	3
8.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3
9.	AUDITORIAS AMBIENTALES	3
10.	SUBCONTRATOS	4
11.	CONTINGENCIAS	4
12.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	4
13.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	4

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el tercer trimestre de la segunda etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador no tuvo modificaciones respecto al informe anterior, ubicado en el padrón N° 8.786 sobre la ruta 90 de la tercera seccional del Departamento de Paysandú propiedad del Sr. Manuel Abraham, conformado por oficinas para uso de la Empresa, oficina para uso de inspección de obra, vivienda del calderista, vestuarios y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, acopio de áridos, laboratorio de suelos, laboratorio de asfalto, zona de lavado de camiones y la Planta Asfáltica.

3. TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó la ejecución de Carpeta de rodadura con Mezcla Asfáltica en Caliente, a partir del mes de Julio se pausaron las actividades, se retomaron en el mes de setiembre del 2022.

Finalizó el recapado desde Piedras Coloradas hasta Empalme con Ruta 25, y se inicio el mismo trabajo en la zona de accesos a Guichón (tramo empalme rutas 90 y 4 – Guichón).

Se iniciaron las tareas de conformación de la faja, trabajo con motoniveladora y retroexcavadora para limpieza de cauces, de forma de dejar ya finalizado este ítem de acuerdo a las especificaciones del contrato.

Se ejecuto la totalidad de la demarcación de pavimentos en el eje blanco y de las líneas de prohibición de adelantamiento en amarillo en todo el tramo desde Piedras Coloradas hasta Empalme con Ruta 25.

4. MATERIALES

AGREGADO PÉTREO

Se compra piedra triturada a la cantera comercial “La Celeste” de la Empresa INCOCI S.A, cuenta con la AAP y AAO por DINACEA.

ASFALTO

Proveedor: ANCAP.

AGUA

Para uso sanitario en obrador y uso de producción se utiliza del Arroyo Ñacurutú, actualmente a la espera de una nueva resolución de autorización por parte de DINAGUA. El agua para los baños y duchas es depositada en tanques elevados para ser distribuidos gravitatoriamente a los diferentes puntos de entrega, mientras que el agua para ingerir del personal es suministrada en botellones con sendos dispensadores.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 Servicios Higiénicos

Los efluentes de aguas servidas son recolectados de un pozo negro. La recolección y tratamiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón. Hasta el momento no fue necesario el servicio.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

5.2 Gestión de residuos sólidos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la Empresa habilitada.

5.3 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte las distintas máquinas. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

El obrador cuenta con un depósito cisterna de combustible, debidamente posicionado en dique de contención según IT 8101.

6. EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

Planta Asfáltica, 2 Palas Cargadoras Frontales, barredora, 2 camiones utilitarios, 6 camiones doble eje con volcadora, 1 retroexcavadora combinada, 1 motoniveladora, 2 rodillo compactador liso, 1 compactador neumático, 1 terminadora de Mezcla Asfáltica y 1 camión regador de asfalto.

7. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 30 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, choferes, banderilleros y operarios en general.

8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el periodo de referencia no se registraron nuevos ingresos por lo que no se realizaron capacitaciones.

9. AUDITORIAS AMBIENTALES

En el mes de setiembre se realizó auditoría Ambiental por el MTOP a través de DICA & Asociados, no teniendo observaciones ni No conformidades.

10. SUBCONTRATOS

En el mes de noviembre, se realizaron los trabajos de pintura de ruta con la Empresa SERVIAM. Se adjunta al documento, la nota de conformidad al PGA de INCOCI y los comprobantes de gestión de residuos.

11. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

12. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se finalizará la carpeta de rodadura en el tramo en accesos a la ciudad de Guichón y la ejecución de la rotonda de la intersección de ruta 90 con ruta 4 en hormigón. Para esto, se instalará la planta de hormigón en predio aún a definir.

Se realizará la demarcación horizontal que falta (bordes en un tramo y total en otro), y toda la Señalización Vertical correspondiente al proyecto remitido por la Dirección de Obra.

Se finalizarán las tareas de acondicionamiento de faja en toda la obra, retiro de todos los equipos de obra, de la Planta Asfáltica, instalaciones en general en el obrador, y se realizará toda la limpieza y acondicionamiento de acuerdo al Plan presentado.

De esta forma, en el próximo trimestre se propone dar fin a la obra, y solicitar la Recepción Provisoria de la misma.

13. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur
Revisado y Aprobado	Jefe de Obra: Ing. Marcello Faguaga



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha:	26-09-22	Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:	100 LB		
Cantidad de Residuos NYLON Y PLASTICO entregado por INCOCI SA:	100 LB		
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA:	50 LB		
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	NANDA ESCOBAR



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha:	15-8-22	Receptor de Residuos
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:	100 LTS	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:	100 LTS	
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA:	50 LTS	
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:		
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:
Cantidad de NEUMATICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		
Sector / Obra:		
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: <i>[Firma]</i>
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: <i>[Firma]</i>

Pceeto → Paderito



ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromobil.com.uy
Web: www.petromobil.com.uy

Nº 000385

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SIBZ 6682



FECHA DE SERVICIO

20 9 22

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 20 9 22 Hora	Empresa: INCOMCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 57 km 57 TRINIDAD	 Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 20 9 22 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
Acido su	_____ / _____	1500	
DOSUSO	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		

Montevideo, 10 de octubre de 2022

Certificado de reciclaje

INCOCI SA

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Recibido	Cantidad
Recipientes contaminados	25 kg
Residuos contaminados	29 kg
Filtros de aceite	30 litros

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 06/10/2022

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.



Por Werba S.A.
Ing. Emiliano Avondet



Trinidad, 25 de octubre de 2022

Empresa SERVIAM

Licitación: Ampliación Licitación C/115 – Ruta Nº90, Tramo: Ruta Piedras Coloradas – Empalme con Ruta 25

De nuestra consideración,

Solicitamos constancia de que la Empresa SERVIAM cumplirá con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental elaborado por el consorcio donde se dejan establecidos los lineamientos para la Gestión Ambiental para la obra de referencia.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,


Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma:



Aclaración:

Remiro Martínez

Por SERVIAM S.A.

OFICINA CENTRAL

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000 ✉ incoci@incoci.com.uy

