

#### 4TO. INFORME TRIMESTRAL – ETAPA II

Ampliación Licitación C/115 – Ruta №90, Tramo: Ruta Piedras Coloradas – Empalme con Ruta 25"

#### 4to Informe trimestral – diciembre 2022, enero y febrero 2023

Etapa II - Ampliación Licitación C/115





#### Indice

1.	INT	RODUCCIÓN	1
2.	ОВ	RADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRA	ABAJOS REALIZADOS	1
4.	MA	TERIALES	2
5.	REC	GISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
ļ	5.1	Servicios Higiénicos	2
ļ	5.2	Gestión de residuos sólidos	2
ļ	5.3	Abastecimiento de combustible	3
6.	EQI	UIPOS	3
7.	PLA	ANTILLA DE PERSONAL	3
8.	ACT	TIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3
9.	AU	DITORIAS AMBIENTALES	3
10	S	SUBCONTRATOS	3
11.		CONTINGENCIAS	4
12.	. т	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	4
13.	F	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	4



#### 1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el cuarto trimestre de la segunda etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

#### 2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador del padrón N° 8.786 no tuvo modificaciones respecto al informe anterior, conformado por oficinas para uso de la Empresa, oficina para uso de inspección de obra, vivienda del calderista, vestuarios y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, acopio de áridos, laboratorio de suelos, laboratorio de asfalto, zona de lavado de camiones y la Planta Asfáltica. En el mes de noviembre, se instala la planta de hormigón en el predio N° 2.169 propiedad del Sr. Mauricio Faccin ubicado por ruta 4 a 800m de ruta 90. Se instaló allí la planta de hormigón y los servicios de bienestar para los operarios. Se adjunta al presente documento las notas de conformidad y autorización correspondientes.

#### 3. TRABAJOS REALIZADOS

Finalizaron las tareas de ejecución de carpeta de rodadura de mezcla asfáltica en el tramo de obra y se ejecutó también en zona de accesos a Guichón (tramo empalme rutas 90 y 4 – Guichón).

Finalizaron las tareas de conformación de la faja, limpieza de cauces, dejando finalizado este ítem de acuerdo con las especificaciones del contrato.

Finalizaron las obras de hormigonado de la rotonda de Rutas 90 y 4.

Se ejecutó la totalidad de la demarcación de pavimentos en el eje blanco y de las líneas de prohibición de adelantamiento en amarillo en todo el tramo desde Piedras Coloradas hasta Empalme con Ruta 25, así como también la correspondiente tarea con las líneas de borde y

4to Informe trimestral – diciembre 2022, enero y febrero 2023

Etapa II - Ampliación Licitación C/115

Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas – Empalme con Ruta 25

colocación de carteles. Del mismo modo, se demarcaron las rotondas de Rutas 90 y 4, y de rotonda

en acceso a Guichón.

4. MATERIALES

AGREGADO PÉTREO

Se compra piedra triturada a la cantera comercial "La Celeste" de la Empresa INCOCI S.A, cuenta

con la AAP y AAO por DINACEA.

**ASFALTO** 

Proveedor: ANCAP.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1 Servicios Higiénicos

Los efluentes de aguas servidas son recolectados de un pozo negro. La recolección y tratamiento es

realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón. Se solicitará

servicio para el cierre.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa "Rivero", contando con

habilitación de OSE correspondiente.

5.2 Gestión de residuos sólidos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados

semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y

papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del

Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en

tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad

de Trinidad. Desde allí son gestionados por la Empresa habilitada.

Pág. 2



#### 5.3 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte las distintas máquinas. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

El obrador cuenta con un depósito cisterna de combustible, debidamente posicionado en dique de contención según IT 8101.

#### 6. EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

Planta Asfáltica, 1 Palas Cargadoras Frontales, 1 barredora, 2 camiones utilitarios, 6 camiones doble eje con volcadora, 2 retroexcavadora combinada, 1 motoniveladora, 2 rodillo compactador liso, 1 compactador neumático, 1 terminadora de Mezcla Asfáltica, 1 camión regador de asfalto, 1 camión mixer de hormigón y una Planta de Hormigón.

#### 7. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 30 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, choferes, banderilleros y operarios en general.

#### 8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el periodo de referencia no se registraron nuevos ingresos por lo que no se realizaron capacitaciones.

#### 9. AUDITORIAS AMBIENTALES

En el mes de setiembre se realizó auditoría Ambiental por el MTOP a través de DICA & Asociados, no teniendo observaciones ni No conformidades.

#### 10. SUBCONTRATOS

Se realizaron los trabajos de pintura de ruta con la Empresa SERVIAM.

Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas – Empalme con Ruta 25



#### 11. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

#### 12. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

En el próximo trimestre se propone dar fin a la obra, y solicitar la Recepción Provisoria de la misma.

#### 13. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur
Revisado y Aprobado	Jefe de Obra: Ing. Nicolás Álvez



Trinidad, 29 de noviembre del 2022

Sr. Mauricio Faccin

Presente

De nuestra consideración,

La Empresa INCOCI S.A, adjudicataria de la Licitación: C/115 - Pavimentación de Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas y emplame con Ruta 25 y trabajos de repavimentación de emplames en el acceso a Guichón (Ruta 90) y Avenida Gral. Artigas, solicita autorización por parte del propietario del padrón urbano Nº 2.169 para la instalación de la planta de hormigón de la Empresa por el período de 5 meses aproximadamente.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma Propietario: M-FACCHIN -









Piedras Coloradas, 30 de noviembre de 2022

INCOCI SA.

Ing. Marcello Faguaga

Presente

Ref.:Obra: Ampliación LIC. C/115 "Ruta 90, Tramo: Ruta 25 – Guichón (Recapado con mezcla asfáltica convencional de 8 cm de espesor en 9m de ancho, de calzada en la Ruta 90, tramo Piedras Coloradas con el emplame de la Ruta 25, así como los trabajos complementarios de repavimentación de empalmes en el acceso a Guichón (Ruta 90) y de la Avenida General Artigas)"

Asunto: Instalación planta de hormigón.

Por la presente se autoriza a la empresa INCOCI S.A, a la instalación de la planta de elaboración de hormigón en el predio ubicado en Ruta 4, Padrón Rural N° 2169 del departamento de Paysandú.

Sin otro particular, saludo atentamente,

**Ing. Mauricio Figares**Director de Obra



Trinidad, 16 de diciembre del 2022.

#### **COMUNICADO DE OBRA**

La Empresa INCOCI S.A, adjudicataria de la Ampliación de Licitación: "Pavimentación de Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas y emplame con Ruta 25 y trabajos de repavimentación de emplames en el acceso a Guichón (Ruta 90) y Avenida Gral. Artigas", por este intermedio, comunica a los señores vecinos, su intención de instalar la Planta de hormigón para los trabajos a realizar en la Licitación de referencia, en el Padrón Nº2.169 de la localidad de Guichón, Departamento de Paysandú, con frente a la ruta Nº4.

#### Es de destacar que:

- Los trabajos en dicho lugar se desarrollarán en hora
- rio diurno, a fin de no alterar la tranquilidad de la zona.
- La velocidad de los camiones será limitada, tanto en el proceso de producción como en el traslado del material a fin de no causar perjuicios al tránsito actual.
- Se procurará mantener el orden y la prolijidad de acuerdo a las buenas prácticas de obra.

De acuerdo con lo estipulado en el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial, de la Dirección Nacional de Vialidad 1998, se solicita la conformidad de las casas habitadas ubicadas a una distancia menor a 500 m de la instalación antes mencionada.

Habiéndose comunicado la situación al Sr. Vecino del lugar de emplazamiento y objetivo del mismo, y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con la situación planteada por la Empresa.











ID	NOMBRE Y APELLIDO	CI	FIRMA
Vivienda 1	Western bougard	2945 884 8	ne
Vivienda 2	Karen Farias	4-6195201	fautos
Vivienda 3	Dardo Rasedo	2.829948-1	V V

OFICINA CENTRAL

2 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores













ID	NOMBR	E Y APEL	LIDO	CI	FIRMA
Vivienda 4	HAOF	AA	Ro	3313.5.888	Harris Re Do?
Vivienda 5	VIVIENDA		- Ca	0.3.3.90	JEGG CO CO
Vivienda 6	ix.	~	4	,	
Vivienda 7	···	u	ts	v.	,









Trinidad, 25 de octubre de 2022

#### Empresa SERVIAM

Licitación: Ampliación Licitación C/115 - Ruta №90, Tramo: Ruta Piedras Coloradas - Empalme con Ruta 25

De nuestra consideración,

Solicitamos constancia de que la Empresa SERVIAM cumplirá con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental elaborado por el consorcio donde se dejan establecidos los lineamientos para la Gestión Ambiental para la obra de referencia.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma:

Aclaración:

Remino Martinez
Ror SERVIAM S.A.











Trinidad, 23 de enero del 2023.

Sr. Mauricio Faccin

Presente

De nuestra consideración,

La Empresa INCOCI S.A comunica que procederemos a dejar el predio propiedad del Sr Mauricio Faccin, donde se encontraba instalado el campamento de la obra: Licitación C/115 Pavimentación de Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas y empalme con Ruta 25 y trabajos de repavimentación de empalmes en el acceso a Guichón (Ruta 90) y Av. Gral. Artigas. Habiéndose comunicado la situación al propietario no teniendo inconvenientes al respecto, dejando a pedido del mismo, acopio de tosca y arena, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el Padrón Nº 2.169 en el Departamento de Paysandú.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Firma Propietario:

M. PREENV

MAUNES FACELLAS



#### ORDEN DE SERVICIO

Nº 000684

CARMELO DE ARZADUM 5990 MONTEVIDEO - URUGUAY TELS.: 2304 4974 - 2307 5984 E-mail: info@petromobil.com.uy Web: www.petromobil.com.uy

#### FECHA DE SERVICIO

5 17 22

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

STP 4447

Datos de Cadena de Gestión



GENERADOR Fecha  S 12 72  Hora	Empresa: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Dirección/Teléfono Contacto  PUTA 57 Km 57	Jan Jan May Bank
TRANSPORTISTA Fecha 12 22	Empresa: Petromobil SAS.	Dirección/ Teléfono Contacto  Carmelo de Azardum 5990	
Hora	R.U.T.: 21 098074 0010	2304 4974	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración

#### Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./Q/Unidades	Observaciones
ACTIVOU	1/11	1200	
02025	1/11		
	1/11		
THE PARTY NAMED IN	1/ II		
	1/11		
	I/ II		
	1/11		
	1/11		
THE DIED TO THE THE	1/11		
	1/11		



#### **ORDEN DE SERVICIO**

Nº 003735

CARMELO DE ARZADUM 5990 MONTEVIDEO - URUGUAY TELS.: 2304 4974 - 2307 5984

E-mail: info@petromobil.com.uy Web: www.petromobil.com.uy



### FECHA DE SERVICIO

## STP 4442

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha  14 / 90/2  Hora	Empresa:   NCOCI R.U.T.:	Dirección/Teléfono Contacto RJAST KUSフ	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha	Empresa: Petromovil Ltda.	Dirección/ Teléfono Contacto  Carmelo de Azardum 5990	1///
Hora 10 40	R.U.T.: 21 098074 0010	2304 4974	Firmal Aclaración
ACOPIO Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Pírmal Aclaración
DESTINO FINAL Fecha	Empresa:	Dirección/ Teléfono Contacto	
Hora	R.U.T.:		Firma/ Aclaración

#### Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACRITE EN YESUSO	<u>ا ل_</u> ل_ا	600 LITRES	
	1/ II	,	-H
	1/11		
	I/ II		-
	I/ II		
	I/ II		
	I/ II	5	
	I/II	34	
	I/ II		
	I/ II		_



## REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

# CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

REF: IT 7113	Revisión: 2	
Fecha: 19-12-23 R	Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:	por INCOCI SA: 30	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:	ido por INCOCI SA: 40	
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCO	COS entregado por INCOCI SA: 120	
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: TRAPOS SUCIOS:	NCOCI SA: OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:	oor INCOCI SA:	
Sector / Obra: 215 90 m		
irma del que entrega:	Firma del que recibe:	
claración de firma	Aclaración de firma:	



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

# CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Fecha: 17-01-83 REF: IT 7113 Receptor de Residuos Revisión: 2

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 40

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Firma del que entrega: Sector / Obra: Kuta

Aclaración de firma:

Aclaración de firma

Firma del que recibe:

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc