

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los documentos/registros asociados al presente ITGA se encuentran compartidos en google drive. En cada punto que corresponda se incluye el link a la carpeta/documento relacionado.

Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO.....	2
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.....	4
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs.....	4
4 - GESTIÓN DE CANTERAS	4
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	5
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	6
7 - FLOTA VEHÍCULAR	6
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO.....	7
9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES. 7	
10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8
11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	8
12 – CONTINGENCIAS	8
13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD	8

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

- **Ruta 8:**

Bacheo en hormigón

- **Ruta 102 (Tramo entre Ruta 101 y Ruta 8):**

Acondicionamiento de calzadas de servicio, incluyendo: Sustituciones, conformado y perfilado, recargo con tosca, ensanche de calzada y conformación de cunetas.

Construcción de entradas particulares, alcantarillas, lomadas, badenes y cordones para delimitación de senda peatonal.

Colocación de regueras

Tendido de mezcla asfáltica

- **Ruta 82 y Camino Minas (Tramo entre Empalme Olmos y Ruta 7):**

Finalización de la construcción de rotonda en hormigón.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)

- **TAREAS DE APOYO A REGIONAL**
- **MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES**

TAREAS DE EMERGENCIA

Sin actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZADAS EN EL PERÍODO



Bacheo de hormigón (R8 km 18) y corte de paso (ruta 102 km 39) - Registro fotográfico realizado por personal de Colier 05/2026.



Bacheo de hormigón (R8 km 18) - Registro fotográfico realizado por personal de Colier 05/2026.

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Sin actualizaciones.

El ITGA de Serviam se encuentra en el siguiente [link](#).

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica para esta obra.

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

La tosca necesaria para la obra es suministrada por la cantera comercial ubicada en el padrón 54871 en el departamento de Canelones, RM 680/2023, [link](#).

La piedra fue suministrada por cantera comercial, Resolución Ministerial 1051/2022 (se solicitó renovación de AAO en set/2026). [Link](#)

La arena se le compra a Daniel Omar Costa Silva, AAO RM 665/2023. [Link](#)

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8.

Para los frentes de obra se alquilan baños químicos, la limpieza corre por cuenta del proveedor.

[Link a remitos](#)

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales. [Link](#)

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05. Se adjuntan los registros del período. [Link](#)

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos, y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes: [link](#)

Botellas de PET

Se trabaja con PLASTICOINS; las botellas de PET de agua embotellada, son clasificadas y entregadas a la empresa Taym Uruguay S.A., quien luego de compactar el plástico recibido lo entrega a Cristalpet para su reciclaje. En el período se entregaron 79,5 kg. [Link](#)

Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso se almacenan tapados en el campamento para luego ser retirados por gestor habilitado. Los remitos de entrega se encuentran en el siguiente [link](#)

Residuos contaminados

Sólidos

Se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían a Montevideo. Se llevan los registros correspondientes. [Link](#)

Los restos de mezcla asfáltica se acopian en el campamento (si hubiera, se mezclan con producto no conforme), y se disponen para mejorar entradas particulares, caminería interna o de servicio.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se adjuntan en RG 812-05, el cual se encuentra en la carpeta compartida en el siguiente [link](#)

Baterías

Las baterías usadas se llevan al predio de Camino Mendoza donde son retiradas por un gestor autorizado. En el período no hubo entregas.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. [Link a remitos](#)

En los frentes de obra se disponen baños químicos. A estos baños se les realiza el servicio por parte del proveedor, la empresa Alcafe. [Link](#)

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se realizó monitoreo de agua de pozo obteniendo resultados aceptables. [Link](#)

El monitoreo en las trampas de aceite y grasas de la zona de lavado de equipos y cambio de aceite se realizó en el mes de junio.

El resultado del monitoreo de la planta asfáltica, instalada en el 48k500, realizado en junio de 2025 se encuentra en el anexo, con resultados aceptables. [Link](#)

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes. [Link](#)

Código	Tipo
BA 11	Barredora BROCE BROOM
CA73	CAMION TRIPLE CABINA JMC WORKSHOP 107 HP
CA74	CAMION TRIPLE CABINA JMC JX5043XGCML 129 HP
CM 07	Camion MIXER DONF Feng DF-3034
CM 08	Camion MIXER DONF Feng DF-3034
CM02	CAMION MIXER MERCEDES BENZ

Código	Tipo
CV62	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3
CV65	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3
CV69	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3
CV70	CAMION VOLCADORA SINOTRAK HOWO T5G-280 14M3
CVF 07	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831
CVF 09	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831

CO 23	COMPACTADOR NEUMATICO	CVF08	CAMION VOLCADORA 10 m3 FOTON TX1831
CO 53	COMPACTADOR LISO BOMAG 138 HP	MO12	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 G
CO 59	COMPACTADOR LISO CB10 131 HP	RE 26	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N
CO 61	COMPACTADOR NEUMATICO CATERPILLAR CW34	RE11	RETRO-EXCAVADORA S/NEUMÁTICOS DOOSAN DX140W
CO26	COMPACTADOR LISO CATERPILLAR CS533E	RE39	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N
CR 21	Camión regador asfalto DONG FENG C42-732	RE42	RETROEXCAVADORA COMBINADA CASE 580N
CR22	CAMION REGADOR DE AGUA DONG FENG DF-1921	SJ04	SELLADORA DE JUNTAS FRACCHIA SJF500
CV 02	CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1681	TA 10	TERMINADORA DE ASFALTO CAT AP655F
CV 28	CAMION VOLCADORA FORD 1722	TA09	TERMINADORA DE ASFALTO CAT AP655F
CV 53	CAMION VOLCADORA FOTON TX1321-210	TR19	TRACTOR U6030 4X4
CV15	CAMION VOLCADORA MERCEDES BENZ L1520	TR22	TRACTOR CASE FARMALL 100 - 4WD
CV18	CAMION VOLCADORA FORF 1722	TR23	TRACTOR CASE FARMALL 100 - 4WD

Consumo de gasoil total: 41.000 L

Consumo de lubricante: 200 L

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia (51 funcionarios) y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 – LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

PROVEEDOR	RUBRO	OBSERVACIONES
Ancap	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas
Cementos Artigas	Cemento portland	Tosca cemento alcantarillas y base estabilizada
Bermac	Caños	Alcantarillas y cámaras
Eurobrisa	Caños	Alcantarillas
Maxibloques	Bloques de hormigón	Cabezales

10 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Las actividades de capacitación en el período se encuentran en el siguiente [link](#).

11 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron auditorias en el periodo.

12 – CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En este período no ocurrieron derrames.

13 - INTERACCION CON LA COMUNIDAD

La comunicación con la comunidad se lleva a cabo por parte de la dirección de obra.

No hubo interacción con la comunidad en el trimestre.

Montevideo, 26 de junio de 2026

Ing. Laura Podestá
Ingeniero Residente