

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 19 de noviembre de 2020, **POR UNA PARTE:** Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** Sr. Nicolás Rebosio, titular de la cédula de identidad N° 2.990.054-2, actuando en nombre y representación de la empresa CABLEX S.A., Camino Edison 4648 de la Ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° I/44 para la ejecución de obra **“Iluminación de la Ruta 101 desde la Ruta 102 al Bypass a Pando, Canelones”** habiéndose recibido las ofertas el día 21 de diciembre de 2018. Por resolución del Directorio del día 23 de diciembre de 2019, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CABLEX S.A. suscribiéndose contrato el día 15 de enero de 2020.
- II) Por expediente N°2545/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Ampliación de Contrato, de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de agosto de 2020, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de:

- *Dar continuidad a la configuración de la Ruta 101 y Ruta 8 y de esta manera instalar iluminación en el By pass de Pando, y dotar un sistema de dimerización a las instalaciones originales.*
- *Reposición de luminaria en Ruta 5 en el tramo urbano de la Ciudad de Durazno.*

Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico de esta Ampliación de Contrato (sin impuestos) es de **\$43:600.645,27 (pesos uruguayos cuarenta y tres millones seiscientos mil seiscientos cuarenta y cinco con 27/100)**, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación es de once (11) meses, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.



QUINTO - COMPLEMENTO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El contratista constituyó complemento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6073515/0 por un monto de USD 51.000 (dólares americanos cincuenta y un mil con 00/100).

SEXTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 12 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 15 de enero de 2020 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



NOVENO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO - NO OBJECCION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I


 3

I44 Ampliación OFERTA

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$U
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1,00	\$ 1.345.000,00	\$ 1.345.000,00
CDVI	4062	Desinstalación de columna	c/u	205,54	\$ 5.415,69	\$ 1.113.140,92
CD	4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	543,21	\$ 1.246,53	\$ 677.127,56
CD	4003	Cruce bajo calzada c/corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m	0,00	\$ 4.952,82	\$ -
CD	4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	m3	4603,98	\$ 1.193,25	\$ 5.493.699,14
CDI	4008	Ducto instalado.	m	216,90	\$ 185,37	\$ 40.206,75
CDII	4013	Ducto en puente, instalado.	m	0,00	\$ 1.527,36	\$ -
CDIII	4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u	0,00	\$ 9.601,50	\$ -
CDIII	4021	Pilastra para tablero completo	c/u	7,34	\$ 71.993,49	\$ 528.432,22
CDIV	4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	c/u	0,00	\$ 71.506,20	\$ -
CDIV	4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	7,34	\$ 71.506,20	\$ 524.855,51
CDXX	4182	Interruptor termomagnético, 2 polos, instalado.	c/u	215,09	\$ 834,72	\$ 179.539,92
CDXX	4195	Interruptor diferencial 10 a 32A, 30mA, montado.	c/u	215,09	\$ 1.289,82	\$ 277.427,38
CDXX	4201	Interruptor termomagnético / diferencial 30mA, montado	c/u	250,67	\$ 2.124,54	\$ 532.558,44
CDV	4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2.	m	5587,65	\$ 31,47	\$ 175.843,35
CDV	4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2.	m	35072,86	\$ 107,23	\$ 3.760.862,78
CDV	4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2.	m	872,76	\$ 169,00	\$ 147.496,44
CDV	4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2.	m	0,00	\$ 305,95	\$ -
CDV	4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	6396,43	\$ 23,31	\$ 149.100,78
CDV	4047	Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado.	m	311,70	\$ 34,97	\$ 10.900,15
CDV	4047	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m	34,56	\$ 57,11	\$ 1.973,72
CDXIX	4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m	648,72	\$ 24,48	\$ 15.880,67
CDXIX	4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m	156,88	\$ 44,29	\$ 6.948,22
CDXIX	4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m	0,00	\$ 61,19	\$ -
CDXXVII	4391	Tendido y conexión de conductores.	m	805,60	\$ 1,00	\$ 805,60
CDV	4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas.	c/u	342,00	\$ 1.074,48	\$ 367.472,16
CDV	4051	Malla de puesta a tierra instaladas	c/u	0,00	\$ 40.515,00	\$ -
CDIX	4076-1	Columna iluminación, metálica, 9 m, instalada.	c/u	0,00	\$ 24.584,28	\$ -
CDIX	4076-2	Columna iluminación metálica, hasta 12 m, instalada.	c/u	332,53	\$ 25.269,46	\$ 8.402.853,53
CDIX	4076-3	Columna iluminación metálica, hasta 15 m, instalada.	c/u	3,16	\$ 51.337,50	\$ 162.226,50
CDIX	4076-4	Columna iluminación metálica, mayor a 15 m, instalada.	c/u	0,00	\$ 65.212,50	\$ -
CDX	4401-0	Luminaria LED completa, A, instalada	c/u	858,74	\$ 19.568,19	\$ 16.803.987,48
CDX	4401-1	Luminaria LED completa, B, instalada.	c/u	0,00	\$ 23.587,50	\$ -
CDX	4401-2	Luminaria LED completa, C, instalada.	c/u	0,00	\$ 26.251,50	\$ -
CDXI	4092	Brazos para luminaria.	c/u	215,09	\$ 3.917,19	\$ 842.548,40
CDXI	4093	Brazos dobles para luminaria	c/u	134,20	\$ 7.442,55	\$ 998.790,21
CDXX	4198	Fotocélulas	c/u	7,34	\$ 1.491,84	\$ 10.950,11
CDXX	4199	Reloj y temporizador	c/u	0,00	\$ 832,50	\$ -
CDXX	4200	Unidad de control de proceso PLC.	c/u	7,34	\$ 9.175,26	\$ 67.346,41
CDXVII	4124	Señalización Obras Iluminación	Global	1,00	\$ 230.800,00	\$ 230.800,00
LXXX	912	Alimentación	Per/mes	11,00	\$ 37.673,72	\$ 414.410,92
LXXXII	915 a	Suministro de locomoción sin chofer	Veh/mes	11,00	\$ 28.860,00	\$ 317.460,00
SUTOTAL						\$ 43.600.645,27

[Handwritten signature and number 3]

ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, located in the bottom left corner of the page.

3/21

144 Ampliación PFF

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJE	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00	\$ 67.250,00
CDVI	4062	Destrucción de columna	c/u	205,540	\$ -	\$ 556.570,46	\$ 556.570,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD	4002	Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	543,21	\$ 55.524,46	\$ -	\$ 79.901,05	\$ 135.425,51	\$ 135.425,51	\$ 135.425,51	\$ 135.425,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD	4003	Cruce bajo calzada c/corte pav. y rep. (excav. no clasif.)	m	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CD	4004	Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excav. no clasif.)	m3	4603,98	\$ 466.964,43	\$ -	\$ 219.747,97	\$ 686.712,39	\$ 686.712,39	\$ 686.712,39	\$ 686.712,39	\$ 686.712,39	\$ 686.712,39	\$ 686.712,39	\$ -
CDI	4008	Ducto instalado.	m	216,9	\$ 2.412,41	\$ -	\$ 2.613,44	\$ 5.025,84	\$ 5.025,84	\$ 5.025,84	\$ 5.025,84	\$ 5.025,84	\$ 5.025,84	\$ 5.025,84	\$ -
CDII	4013	Ducto en puente, instalado.	m	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDIII	4019	Cámara completa 0.60x0.60x1.00 (excav. no clasif.)	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDIII	4021	Piastra para tablero completo	c/u	7,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDIV	4030	Tablero completo, instalado hasta 6 derivaciones	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDIV	4026	Tablero completo, instalado de 7 a 12 derivaciones.	c/u	7,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDXX	4182	Interruptor termomagnético, 2 polos, instalado.	c/u	215,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.930,99	\$ 26.930,99	\$ 26.930,99	\$ 26.930,99	\$ 26.930,99	\$ 26.930,99	\$ 26.930,99	\$ -
CDXX	4195	Interruptor diferencial 10 a 32A, 30mA, montado.	c/u	215,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.614,11	\$ 41.614,11	\$ 41.614,11	\$ 41.614,11	\$ 41.614,11	\$ 41.614,11	\$ 41.614,11	\$ -
CDXX	4201	Interruptor termomagnético / diferencial 30mA, montado	c/u	250,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.883,77	\$ 79.883,77	\$ 79.883,77	\$ 79.883,77	\$ 79.883,77	\$ 79.883,77	\$ 79.883,77	\$ -
CDV	4035	Conductor enhebrado y conectado de 2x2 mm2.	m	5587,65	\$ 8.792,17	\$ 21.101,20	\$ 12.309,03	\$ 21.101,20	\$ 21.101,20	\$ 21.101,20	\$ 21.101,20	\$ 21.101,20	\$ 21.101,20	\$ 21.101,20	\$ -
CDV	4038	Conductor enhebrado y conectado de 4x4 mm2.	m	35072,86	\$ -	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ 451.303,53	\$ -
CDV	4039	Conductor enhebrado y conectado de 4x6 mm2.	m	872,76	\$ -	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ 17.699,57	\$ -
CDV	4040	Conductor enhebrado y conectado de 4x10 mm2.	m	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDV	4046	Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado.	m	6396,43	\$ 8.946,05	\$ 18.637,60	\$ 9.691,55	\$ 18.637,60	\$ 18.637,60	\$ 18.637,60	\$ 18.637,60	\$ 18.637,60	\$ 18.637,60	\$ 18.637,60	\$ -
CDV	4047	Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado.	m	311,7	\$ 654,01	\$ 1.362,52	\$ 708,51	\$ 1.362,52	\$ 1.362,52	\$ 1.362,52	\$ 1.362,52	\$ 1.362,52	\$ 1.362,52	\$ 1.362,52	\$ -
CDV	4047	Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado.	m	34,56	\$ 118,42	\$ 246,72	\$ 128,29	\$ 246,72	\$ 246,72	\$ 246,72	\$ 246,72	\$ 246,72	\$ 246,72	\$ 246,72	\$ -
CDXIX	4171	Conductor unipolar doble aislación 4 mm2 CU	m	648,72	\$ -	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ 1.905,68	\$ -
CDXIX	4172	Conductor unipolar doble aislación 6 mm2 CU	m	156,88	\$ -	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ 833,79	\$ -
CDXIX	4173	Conductor unipolar doble aislación 10 mm2 CU	m	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDXXVII	4391	Tendido y conexión de conductores.	m	805,6	\$ 24,17	\$ 96,67	\$ 72,50	\$ 96,67	\$ 96,67	\$ 96,67	\$ 96,67	\$ 96,67	\$ 96,67	\$ 96,67	\$ -
CDV	4050	Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas.	c/u	342	\$ 29.397,77	\$ 44.096,66	\$ 14.698,89	\$ 44.096,66	\$ 44.096,66	\$ 44.096,66	\$ 44.096,66	\$ 44.096,66	\$ 44.096,66	\$ 44.096,66	\$ -
CDV	4051	Malla de puesta a tierra instaladas	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDIX	4076-1	Columna iluminación, metálica, 9 m, instalada.	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDIX	4076-2	Columna iluminación metálica, hasta 12 m, instalada.	c/u	332,53	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ 1.050.356,69	\$ -
CDIX	4076-3	Columna iluminación metálica, hasta 15 m, instalada.	c/u	3,16	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ 20.278,31	\$ -
CDIX	4076-4	Columna iluminación metálica, mayor a 15 m, instalada.	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDX	4401-1	Luminaria LED completa A, instalada.	c/u	858,74	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ 1.680.398,75	\$ -
CDX	4401-2	Luminaria LED completa B, instalada.	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDX	4401-2	Luminaria LED completa C, instalada.	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDXI	4092	Brazos para luminaria.	c/u	215,09	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ -	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ 84.254,84	\$ -
CDXI	4093	Brazos dobles para luminaria	c/u	134,2	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ -	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ 99.879,02	\$ -
CDXX	4198	Fotocélulas	c/u	7,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDXX	4199	Reloj y temporizador	c/u	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDXX	4200	Unidad de control de proceso PLC.	c/u	7,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDXXVII	4124	Señalización Obras Iluminación	Global	1	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ 21.002,80	\$ -
LXXX	912	Alimentación	Per/mes	11	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ 37.711,39	\$ -
LXXXII	915 a	Suministro de locomoción sin chofer	Ver/mes	11	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ 28.888,86	\$ -
					\$ 3.662.854,55	\$ 4.203.875,06	\$ 2.593.672,31	\$ 4.622.897,21	\$ 4.702.162,04	\$ 4.792.634,85	\$ 4.792.634,85	\$ 4.657.209,34	\$ 3.586.374,34	\$ 3.188.984,06	\$ 2.797.146,61