



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 15 de abril de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-42801

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 13/04/2026. Contrato de fecha 06/2/26 "Ruta 26 Tramo 54k115 (Arroyo Sarandí de Barceló) - 77k370 (Ruta 18)", Lic. C/153.

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Abril 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Ec. Victoria Rodríguez Pombo
Gerente General**



Montevideo, 07 de abril de 2026

Sra. Directora de Obra
Ing. Maria Laura Quiros

Ref.: Modificación PFF C153

Adjuntamos a la presente modificación de PFF, para la Obra de referencia

Aprovecho la oportunidad, para saludarla muy atentamente

Por Meliter SA

Ing. Francisco Soares de Lima
Gerente Técnico



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Dirección Nacional
de Vialidad

Melo, 9 de abril de 2026

Sr. Jefe del Dpto. de Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Ref: Licitación Pública nro. C/153- "Ruta 26 - Tramo 54km115 (Arroyo Sarandí de Barcelo) - 77km370 (Ruta18)" - MODIFICACIÓN PDT Y PFF

Por este medio solicito a Ud. gestionar un cambio en el Plan de Desarrollo de los Trabajos y en el Plan de Flujo de Fondos de la obra de referencia. Se adjunta nota de la empresa con el nuevo cronograma y nuevo Plan Flujo Fondos.

Saluda a Ud. Atte.

M.T.O.P. - D.N.V.
DEPTO. CONTRATACION OBRAS NACIONALES
Ing. LAURA QUIROS
DIRECTOR DE OBRA

Corporación Vial del Uruguay S.A.

Contrato C153 PFI modificado 01/04/16
Pista 26, Tramo: SRK113 (Arroyo Sarandí de Bareil) - 77K370 (Pista 18)



Grupo	Sube	Descripción	Unidad	Metrajes	PRECIO UNIT \$	IMPORTE	Avance al 31/03/16	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
1	1	MOVIMIENTOS	GLOBAL	1	5.200.000,00	5.200.000,00		0	0	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	7	PREPARACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	850	190,00	161.500,00		17.900	33.100	17.100	32.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8	PREPARACIÓN NO CLASIFICADA DE PRESTAMOS	M3	800	230,00	184.000,00		11.900	21.400	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25	ESCARBADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUBBASE	M3	103.735	33,00	3.423.255,00		206.501	406.501	406.501	406.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	EFECTUACIÓN DE FRANQUEO DE PLATAFORMA	M	65.510	40,00	2.620.400,00		2.231.485	2.231.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	71	RECUPERACIÓN ACIDENTAL	GLOBAL	1	5.000.000,00	5.000.000,00		11.900	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
4	94	CONSTRUCCIÓN PARA BASE ESTABILIZADA	TON	4.915	1.311,00	6.445.665,00		0	0	4.303.479	2.350.884	2.115.967	4.481.878	0	0	0	0	0	0	0
5	100	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	TON	30.185	1.933,00	58.550.755,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	111	EFECTUACIÓN DE FRANQUEO DE SUBBASE	M3	113.565	31,00	3.520.335,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	118	EFECTUACIÓN DE TRATAMIENTO BÚTMANUS DE ASFALTO	M3	213.846	4,00	855.384,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	111	BASE GRANULAR CON CEMENTO (CON TRANSPORT)	M3	37.846	45,00	1.702.470,00		1.640.812	1.640.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	118	BASE GRANULAR CON CEMENTO (CON TRANSPORT)	M3	28.457	40,00	1.138.280,00		2.118.117	1.815.155	1.815.155	2.118.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	115	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	4.884	11,00	53.724,00		3.218.810	1.815.155	1.815.155	2.118.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	111	RECARGO DE PAVIMENTOS	M3	100.135	61,00	6.108.235,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	211	ACRÉSCITO DE TIPO PARA TRATAMIENTO	M3	2.184	1.000,00	2.184.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	217	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	8	1.000,00	8.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	213	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	69	27.000,00	1.863.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	214	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	285	6.500,00	1.852.500,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	215	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	128	10.500,00	1.344.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	211	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	41	35.000,00	1.435.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	212	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	1	1.513.314,00	1.513.314,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	213	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	7	180.000,00	1.260.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	214	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	1.311	1.300,00	1.704.300,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	215	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	238	1.500,00	357.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	216	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	1	11.000,00	11.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	217	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	1	27.000,00	27.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	218	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	2.411	68.514,00	165.974.654,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	219	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	142	68.514,00	9.728.108,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	220	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	21	6.150,00	129.150,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	221	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	0	3.150,00	0,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	222	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	1.097	440,00	482.680,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	223	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	8.717	440,00	3.835.680,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	224	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	2.560	440,00	1.126.400,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	225	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	319	1.300,00	414.700,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	226	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	2.618	180,00	471.240,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	227	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	64	450,00	28.800,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	228	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	68	2.000,00	136.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	229	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	1	204.900,00	204.900,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	230	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	36	29.500,00	1.052.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	231	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	200.000,00	2.800.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	232	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	18	20.000,00	360.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	233	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	234	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	235	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	236	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	237	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	238	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	239	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	240	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	241	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	242	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	243	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	244	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	245	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	246	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	247	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	248	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	249	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	250	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	251	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	252	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	253	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	254	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	255	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	256	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	257	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	258	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	259	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	260	MEZCLA ÁPICA PARA LA PAVIMENTACIÓN	M3	14	20.000,00	280.000,00		11.900	41.100	0	0	0								

Contrato C153 PDT modificado 07/04/26
Ruta 26. Tramo: 54K115 (Arrovo Sarandí de Barceló) - 77K370 (Ruta 18)

[illegible]